

BYGNINGSDELSKORT

(64).2 Antenne-anlæg

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:

Der er i bygningen etableret antenneanlæg for kabel TV.

Antennestikkene er generelt placeret i opholdsrum og køkkener

Antennefordeler i teknikskab i lejligheder, forstærker er placeret i teknikrum i kælder under hhv. Parkhus og Kanalhuse.

Entreprenør:

DK Antenneteknik ApS, Frederiksværkvej 120, 3200 Helsingø,
tlf. 48712845, www.dk-antenneteknik.dk

Leverandør:

Ledninger:

DK Antenneteknik ApS, Frederiksværkvej 120, 3200 Helsingø,
tlf. 48712845, www.dk-antenneteknik.dk

Signal:

TDC Kabel TV, Strandlodsvej 30. 2300 København

Materiale / type:

Ledninger m.m. er udført af TDC godkendte materialer

Indbygningsår:

2007-2008

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:

15 år

Eftersyn og vedl.interval:

1 år

Eftersyn 1. gang:

apr 2009

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:

Forstærkere indreguleres.

Det tilrådes at der indgås aftale med TDC Kabel TV for årligt eftersyn

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

Se næste side

Projekt / tegninger:

Tegning nr. CE(63)4.01 til og med CE(63)4.100